



## गोलान्जोर गाउँपालिका, सिन्धुली जिल्ला

कार्तिक २०७५

### स्थानीय पुनर्निर्माण योजना राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

#### १.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकि हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	४,६५१									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	४,६५१	४,३६८	२८३	२८३			लाभग्राही, गोलान्जोर गाउँपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	४,३६८	४,१५७	२११	४१४			GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	४,१५७	२,४३२	१,७२५		२,२११	लाभग्राही र गोलान्जोर गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	४,१५७	२,४२१	१,७३६		२,२३०	लाभग्राही, गोलान्जोर गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	४,१५७	२,६१५	१,५४२		२,०३६	GMALI, Building-DLPIU			
तेश्रो किस्ता	माग संख्या	२,६१५	१,७४१	८६६		२,१०२	लाभग्राही र गोलान्जोर गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	२,६१५	१,७४१	८७४		२,११०	लाभग्राही, गोलान्जोर गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, Building-DLPIU			

*[Signature]*  
१२-२२

कृष्णहरि न्यौपाने  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी